

Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 30 novembre 2025 (données au 30 septembre 2025)

| Identification du projet |          |                                                                                                                                      |                           | État d'avancement du projet                                  |                                                                                                  |                                                     |                                                    | Application des mesures d'accélération                                                                     |                   |                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                  |                   |                                                                                                |                   |
|--------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Ministère                | # Projet | Nom du projet <sup>1</sup>                                                                                                           | Région                    | Étape<br>(étude, planification,<br>réalisation,<br>terminée) | Investissements<br>engagés probables<br>en date du 30<br>septembre 2025 <sup>2</sup><br>(en M\$) | Investissements à<br>venir <sup>2</sup><br>(en M\$) | Investissements<br>totaux <sup>2</sup><br>(en M\$) | Dernier jalon atteint<br>de la mesure relative<br>à l'acquisition<br>de biens (expropriation) <sup>3</sup> | Date<br>(AAAA-MM) | Dernier jalon atteint de<br>la mesure relative à<br>l'occupation du<br>domaine de l'État<br>(droits nécessaires<br>à la réalisation<br>des travaux) <sup>3</sup> | Date<br>(AAAA-MM) | Dernier jalon atteint<br>de la mesure relative<br>à l'environnement <sup>3</sup> | Date<br>(AAAA-MM) | Dernier jalon atteint<br>de la mesure relative<br>à l'aménagement<br>et urbanisme <sup>3</sup> | Date<br>(AAAA-MM) |
| Ministère des Transports | 122      | Correction de la courbe Brière et ajout d'une voie de dépassement sur la route 117 à Rivière-Héva                                    | 08- Abitibi-Témiscamingue | Terminé                                                      | 9,6                                                                                              | 0,0                                                 | 9,6                                                | Mesure complétée                                                                                           | 2021-janv         | Mesure complétée                                                                                                                                                 | 2022-oct          | Mesure complétée                                                                 | 2022-janv         |                                                                                                |                   |
| Ministère des Transports | 123      | Reconstruction du revêtement et reconstruction d'une structure (ponceau) sur la route 101 à Nédélec                                  | 08- Abitibi-Témiscamingue | En réalisation                                               | 11,9                                                                                             | 0,0                                                 | 11,9                                               | Mesure complétée                                                                                           | 2022-mars         |                                                                                                                                                                  |                   | Mesure complétée                                                                 | 2022-avr          |                                                                                                |                   |
| Ministère des Transports | 124      | Reconstruction du revêtement et remplacement de ponceaux sur les routes 101 et 117 à Rouyn-Noranda                                   | 08- Abitibi-Témiscamingue | En réalisation                                               | 17,9                                                                                             | 0,0                                                 | 17,9                                               | Indemnité provisionnelle versée                                                                            | 2024-sept         | Mesure complétée                                                                                                                                                 | 2024-oct          | Mesure complétée                                                                 | 2023-janv         |                                                                                                |                   |
| Ministère des Transports | 125      | Reconstruction du pont de la rivière Barrière sur le chemin Saint-Urbain à Rémigny                                                   | 08- Abitibi-Témiscamingue | En réalisation                                               | 12,1                                                                                             | 0,0                                                 | 12,1                                               | Mesure complétée                                                                                           | 2022-mars         |                                                                                                                                                                  |                   | Mesure complétée                                                                 | 2022-mai          |                                                                                                |                   |
| Ministère des Transports | 126      | <a href="#">Réaménagement de la route 293 dans le secteur au sud du 2e rang (réaménagement de 4 courbes) à Notre-Dame-des-Neiges</a> | 01- Bas-Saint-Laurent     | En planification                                             |                                                                                                  |                                                     |                                                    | Libération des lieux débutée                                                                               | 2024-juil         |                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                  |                   |                                                                                                |                   |
| Ministère des Transports | 127      | <a href="#">Reconstruction de la route 132 et du pont Arthur-Bergeron sur la rivière Mitis à Grand-Métis</a>                         | 01- Bas-Saint-Laurent     | En planification                                             |                                                                                                  |                                                     |                                                    | Libération des lieux débutée                                                                               | 2024-juil         |                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                  |                   |                                                                                                |                   |
| Ministère des Transports | 128      | <a href="#">Reconstruction du pont de l'île-d'Orléans entre Québec et l'île-d'Orléans</a>                                            | 03- Capitale-Nationale    | En réalisation                                               | 405,8                                                                                            | 2 353,4                                             | 2 759,1                                            | Mesure complétée                                                                                           | 2022-oct          |                                                                                                                                                                  |                   | Mesure complétée                                                                 | 2022-juin         |                                                                                                |                   |
| Ministère des Transports | 129      | <a href="#">Amélioration de l'autoroute 55 entre Bécancour et Sainte-Eulalie</a>                                                     | 17- Centre-du-Québec      | En réalisation                                               | 62,6                                                                                             | 277,4                                               | 340,0                                              |                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                  |                   | Mesure complétée                                                                 | 2021-mai          |                                                                                                |                   |
| Ministère des Transports | 130      | <a href="#">Remplacement de la structure P-04173 enjambant le ruisseau Charland sur la route 132 à Saint-Pierre-les-Becquets</a>     | 17- Centre-du-Québec      | En réalisation                                               | 9,0                                                                                              | 14,0                                                | 23,0                                               | Avis d'information transmis                                                                                | 2022-mars         |                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                  |                   |                                                                                                |                   |
| Ministère des Transports | 131      | <a href="#">Aménagement de voies réservées pour le transport collectif sur le boulevard Guillaume-Couture à Lévis</a>                | 12- Chaudière-Appalaches  | En réalisation                                               | 98,9                                                                                             | 50,2                                                | 149,1                                              | Libération des lieux débutée                                                                               | 2025-juin         |                                                                                                                                                                  |                   | Mesure complétée                                                                 | 2025-mai          |                                                                                                |                   |

Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 30 novembre 2025 (données au 30 septembre 2025)

| Identification du projet |                  |                                                                                                                                                |                                   | État d'avancement du projet                                  |                                                                                                  |                                                     |                                                    | Application des mesures d'accélération                                                                     |                   |                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                            |                   |                                                                                                |                   |
|--------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Ministère                | # Projet         | Nom du projet <sup>1</sup>                                                                                                                     | Région                            | Étape<br>(étude, planification,<br>réalisation,<br>terminée) | Investissements<br>engagés probables<br>en date du 30<br>septembre 2025 <sup>2</sup><br>(en M\$) | Investissements à<br>venir <sup>2</sup><br>(en M\$) | Investissements<br>totaux <sup>2</sup><br>(en M\$) | Dernier jalon atteint<br>de la mesure relative<br>à l'acquisition<br>de biens (expropriation) <sup>3</sup> | Date<br>(AAAA-MM) | Dernier jalon atteint de<br>la mesure relative à<br>l'occupation du<br>domaine de l'État<br>(droits nécessaires<br>à la réalisation<br>des travaux) <sup>3</sup> | Date<br>(AAAA-MM) | Dernier jalon atteint<br>de la mesure relative<br>à l'environnement <sup>3</sup>           | Date<br>(AAAA-MM) | Dernier jalon atteint<br>de la mesure relative<br>à l'aménagement<br>et urbanisme <sup>3</sup> | Date<br>(AAAA-MM) |
| Ministère des Transports | 132              | <a href="#">Prolongement de l'autoroute 73</a>                                                                                                 | 12- Chaudière-Appalaches          | En planification                                             |                                                                                                  |                                                     |                                                    |                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                  |                   | Dépôt de l'avis de projet au MELCC                                                         | 2021-mars         |                                                                                                |                   |
| Ministère des Transports | 133 <sup>4</sup> | <a href="#">Réfection et maintien d'actifs du chemin de fer Québec central et prolongement du réseau exploité à l'ouest de Vallée-Jonction</a> | 12- Chaudière-Appalaches          | En réalisation                                               | 215,5                                                                                            | 224,8                                               | 440,3                                              | Mesure complétée                                                                                           | 2025-avr          |                                                                                                                                                                  |                   | Demande d'autorisation pour atteinte permanente aux milieux humides et hydriques transmise | 2025-juin         |                                                                                                |                   |
| Ministère des Transports | 134              | <a href="#">Réfection et reconstruction du réseau ferroviaire de la Gaspésie entre Port-Daniel-Gascons et Gaspé</a>                            | 11- Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine | En planification                                             |                                                                                                  |                                                     |                                                    | Libération des lieux débutée                                                                               | 2025-avr          |                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                            |                   |                                                                                                |                   |
| Ministère des Transports | 135              | <a href="#">Sécurisation de la route 158 entre Saint-Alexis et Joliette (4 projets) (voir amendements)</a>                                     | 14- Lanaudière                    | En planification                                             |                                                                                                  |                                                     |                                                    |                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                  |                   | Mesure complétée                                                                           | 2022-juin         |                                                                                                |                   |
| Ministère des Transports | 136 <sup>5</sup> | <a href="#">Prolongement de l'autoroute 25 et amélioration de la route 125 (3 projets)</a>                                                     | 14- Lanaudière                    | En réalisation                                               |                                                                                                  |                                                     |                                                    |                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                  |                   | Transmission de la directive à l'organisme public qui a élaboré le projet                  | 2022-juil         |                                                                                                |                   |
| Ministère des Transports | 137              | <a href="#">Contournement de Saint-Lin—Laurentides et réaménagement de la route 335 (3 projets)</a>                                            | 14- Lanaudière                    | En réalisation                                               | 13,9                                                                                             | 88,6                                                | 102,5                                              | Avis de transfert de propriété publié                                                                      | 2022-août         |                                                                                                                                                                  |                   | Mesure complétée                                                                           | 2024-juil         |                                                                                                |                   |
| Ministère des Transports | 138              | <a href="#">Élargissement de la route 337 (chemin Gascon) de la rue Rodrigue à la rue Guillemette à Terrebonne</a>                             | 14- Lanaudière                    | En réalisation                                               | 28,5                                                                                             | 5,4                                                 | 33,9                                               | Mesure complétée                                                                                           | 2023-janv         |                                                                                                                                                                  |                   | Mesure complétée                                                                           | 2023-mars         | Mesure complétée                                                                               | 2022-déc          |
| Ministère des Transports | 139              | <a href="#">Reconstruction du pont de Bailleul et élargissement de la route 341 entre l'autoroute 40 et la route 344 à L'Assomption</a>        | 14- Lanaudière                    | En planification                                             |                                                                                                  |                                                     |                                                    |                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                            |                   | Mesure complétée                                                                               | 2022-déc          |
| Ministère des Transports | 140              | <a href="#">Aménagement d'une voie réservée pour autobus et covoiturage sur l'autoroute 15 nord entre les autoroutes 640 et 50</a>             | 15- Laurentides                   | En réalisation                                               | 91,8                                                                                             | 200,3                                               | 292,1                                              | Avis de transfert de propriété publié                                                                      | 2023-déc          |                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                            |                   | Mesure complétée                                                                               | 2022-mai          |
| Ministère des Transports | 141              | <a href="#">Sécurisation de la route 117 entre Labelle et Rivière-Rouge</a>                                                                    | 15- Laurentides                   | En réalisation                                               | 28,2                                                                                             | 194,1                                               | 222,3                                              | Avis de transfert de propriété publié                                                                      | 2022-avr          |                                                                                                                                                                  |                   | Mesure complétée                                                                           | 2020-déc          | Mesure complétée                                                                               | 2022-avr          |

Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 30 novembre 2025 (données au 30 septembre 2025)

| Identification du projet |          |                                                                                                                                                                                                                                          |                                               | État d'avancement du projet                                  |                                                                                                  |                                                     |                                                    | Application des mesures d'accélération                                                                     |                   |                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                  |                   |                                                                                                |                   |
|--------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Ministère                | # Projet | Nom du projet <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                               | Région                                        | Étape<br>(étude, planification,<br>réalisation,<br>terminée) | Investissements<br>engagés probables<br>en date du 30<br>septembre 2025 <sup>2</sup><br>(en M\$) | Investissements à<br>venir <sup>2</sup><br>(en M\$) | Investissements<br>totaux <sup>2</sup><br>(en M\$) | Dernier jalon atteint<br>de la mesure relative<br>à l'acquisition<br>de biens (expropriation) <sup>3</sup> | Date<br>(AAAA-MM) | Dernier jalon atteint de<br>la mesure relative à<br>l'occupation du<br>domaine de l'État<br>(droits nécessaires<br>à la réalisation<br>des travaux) <sup>3</sup> | Date<br>(AAAA-MM) | Dernier jalon atteint<br>de la mesure relative<br>à l'environnement <sup>3</sup> | Date<br>(AAAA-MM) | Dernier jalon atteint<br>de la mesure relative<br>à l'aménagement<br>et urbanisme <sup>3</sup> | Date<br>(AAAA-MM) |
| Ministère des Transports | 142      | Projets structurants de transport collectif électrique pour prolonger le Réseau express métropolitain vers le centre de Laval et relier l'est et l'ouest de Laval                                                                        | 13- Laval<br>06- Montréal                     | Retiré                                                       |                                                                                                  |                                                     |                                                    |                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                  |                   |                                                                                                |                   |
| Ministère des Transports | 143      | <a href="#">Projet structurant de transport collectif de type service rapide par bus dans l'axe des boulevards Notre-Dame et de la Concorde à Laval.</a>                                                                                 | 13- Laval                                     | À l'étude                                                    |                                                                                                  |                                                     |                                                    |                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                  |                   |                                                                                                |                   |
| Ministère des Transports | 144      | <a href="#">Aménagement d'une voie réservée sur l'autoroute 440 est entre la station terminale du service rapide par le bus Pie-IX (route 125) et l'autoroute 25.</a>                                                                    | 13- Laval                                     | En planification                                             |                                                                                                  |                                                     |                                                    |                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                  |                   |                                                                                                |                   |
| Ministère des Transports | 145      | <a href="#">Sécurisation et amélioration de la mobilité dans l'échangeur des autoroutes 440 et 15 par la construction d'un lien aérien direct entre les autoroutes 440 Ouest et 15 nord et nouvelle entrée vers l'autoroute 15 Nord.</a> | 13- Laval                                     | En réalisation                                               | 116,7                                                                                            | 16,1                                                | 132,8                                              |                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                  |                   | Mesure complétée                                                                               | 2022-mai          |
| Ministère des Transports | 146      | <a href="#">Aménagement d'une voie réservée sur l'autoroute 25 nord entre l'autoroute 440 et l'île Saint-Jean.</a>                                                                                                                       | 13- Laval – 14 - Lanaudière                   | En planification                                             |                                                                                                  |                                                     |                                                    |                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                  |                   |                                                                                                |                   |
| Ministère des Transports | 147      | <a href="#">Construction de l'autoroute 19 entre Laval et Bois-des-Filion</a>                                                                                                                                                            | 13 - Laval; 14 - Lanaudière; 15 - Laurentides | En réalisation                                               | 296,1                                                                                            | 603,3                                               | 899,4                                              | Avis de transfert de propriété publié                                                                      | 2023-sept         |                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                  |                   |                                                                                                |                   |
| Ministère des Transports | 148      | <a href="#">Réfection de la chaussée et amélioration de l'autoroute 15 entre Laval et Boisbriand</a>                                                                                                                                     | 13- Laval – 15 - Laurentides                  | En planification                                             |                                                                                                  |                                                     |                                                    |                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                  |                   |                                                                                                |                   |
| Ministère des Transports | 149      | <a href="#">Réfection du pont Gédéon-Ouimet sur l'autoroute 15 entre Laval et Boisbriand</a>                                                                                                                                             | 13- Laval – 15 - Laurentides                  | En planification                                             |                                                                                                  |                                                     |                                                    |                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                  |                   | Publication du rapport du BAPE                                                   | 2024-sept         |                                                                                                |                   |

Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 30 novembre 2025 (données au 30 septembre 2025)

| Identification du projet |                  |                                                                                                                                                                         |                | État d'avancement du projet                                  |                                                                                                  |                                                     |                                                    | Application des mesures d'accélération                                                                     |                   |                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                  |                   |                                                                                                |                   |
|--------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Ministère                | # Projet         | Nom du projet <sup>1</sup>                                                                                                                                              | Région         | Étape<br>(étude, planification,<br>réalisation,<br>terminée) | Investissements<br>engagés probables<br>en date du 30<br>septembre 2025 <sup>2</sup><br>(en M\$) | Investissements à<br>venir <sup>2</sup><br>(en M\$) | Investissements<br>totaux <sup>2</sup><br>(en M\$) | Dernier jalon atteint<br>de la mesure relative<br>à l'acquisition<br>de biens (expropriation) <sup>3</sup> | Date<br>(AAAA-MM) | Dernier jalon atteint de<br>la mesure relative à<br>l'occupation du<br>domaine de l'État<br>(droits nécessaires<br>à la réalisation<br>des travaux) <sup>3</sup> | Date<br>(AAAA-MM) | Dernier jalon atteint<br>de la mesure relative<br>à l'environnement <sup>3</sup> | Date<br>(AAAA-MM) | Dernier jalon atteint<br>de la mesure relative<br>à l'aménagement<br>et urbanisme <sup>3</sup> | Date<br>(AAAA-MM) |
| Ministère des Transports | 150              | Amélioration de la sécurité et stabilisation de la route 361 entre l'autoroute 40 et la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan (réfection de la route)            | 04- Mauricie   | En réalisation                                               | 3,3                                                                                              | 11,1                                                | 14,4                                               | Avis de transfert de propriété publié                                                                      | 2024-mars         |                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                  |                   |                                                                                                |                   |
| Ministère des Transports | 151              | <a href="#">Reconstruction du pont (P-01559), enjambant la rivière Batiscan sur la route 138 à Batiscan</a>                                                             | 04- Mauricie   | En planification                                             |                                                                                                  |                                                     |                                                    | Avis d'information transmis                                                                                | 2021-déc          |                                                                                                                                                                  |                   | Début de l'analyse environnementale                                              | 2025-janv         | Mesure complétée                                                                               | 2021-nov          |
| Ministère des Transports | 152              | <a href="#">Aménagement d'une voie réservée sur l'autoroute 10 est et Ouest entre les autoroutes 35 et 30 et réaménagement de bretelles sur les autoroutes 10 et 35</a> | 16- Montérégie | En planification                                             |                                                                                                  |                                                     |                                                    |                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                  |                   | Mesure complétée                                                                               | 2022-déc          |
| Ministère des Transports | 153              | <a href="#">Aménagement d'une voie réservée à gauche dans la bretelle de l'autoroute 30 ouest vers l'autoroute 40 est</a>                                               | 16- Montérégie | En planification                                             |                                                                                                  |                                                     |                                                    |                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                  |                   | Mesure complétée                                                                               | 2022-déc          |
| Ministère des Transports | 154 <sup>6</sup> | Projet structurant de transport collectif pour desservir le secteur de Chambly/Saint-Jean-sur-Richelieu                                                                 | 16- Montérégie | Retiré                                                       |                                                                                                  |                                                     |                                                    |                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                  |                   |                                                                                                |                   |
| Ministère des Transports | 155              | <a href="#">Projets structurants de transport collectif électrique dans les axes du boulevard Taschereau et de la continuité de la ligne jaune du réseau de métro</a>   | 16- Montérégie | À l'étude                                                    |                                                                                                  |                                                     |                                                    |                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                  |                   |                                                                                                |                   |
| Ministère des Transports | 156 <sup>7</sup> | Construction de l'autoroute 35 entre Saint-Armand et la frontière américaine (phase IV)                                                                                 | 05 - Estrie    | Retiré                                                       |                                                                                                  |                                                     |                                                    | Avis d'expropriation publié                                                                                | 2023-janv         |                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                  |                   |                                                                                                |                   |
| Ministère des Transports | 157              | <a href="#">Amélioration de l'autoroute 30 entre Brossard et Boucherville</a>                                                                                           | 16- Montérégie | En planification                                             |                                                                                                  |                                                     |                                                    |                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                  |                   | Mesure complétée                                                                 | 2020-déc          |                                                                                                |                   |
| Ministère des Transports | 158              | <a href="#">Aménagement de l'autoroute 20 entre Belœil et Sainte-Julie</a>                                                                                              | 16- Montérégie | En réalisation                                               | 86,7                                                                                             | 85,9                                                | 172,6                                              |                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                  |                   | Déclaration de projet publiée sur Internet (art. 35)                             | 2023-mars         | Mesure complétée                                                                               | 2022-mai          |
| Ministère des Transports | 159 <sup>7</sup> | Construction de l'échangeur Saint-Alexandre sur l'autoroute 35 à Saint-Alexandre                                                                                        | 16- Montérégie | Retiré                                                       |                                                                                                  |                                                     |                                                    | Avis d'information transmis                                                                                | 2024-mars         |                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                  |                   |                                                                                                |                   |

Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 30 novembre 2025 (données au 30 septembre 2025)

| Identification du projet |                  |                                                                                                                                                                                  |                                | État d'avancement du projet                                  |                                                                                                  |                                                     |                                                    | Application des mesures d'accélération                                                                     |                   |                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                  |                   |                                                                                                |                   |
|--------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Ministère                | # Projet         | Nom du projet <sup>1</sup>                                                                                                                                                       | Région                         | Étape<br>(étude, planification,<br>réalisation,<br>terminée) | Investissements<br>engagés probables<br>en date du 30<br>septembre 2025 <sup>2</sup><br>(en M\$) | Investissements à<br>venir <sup>2</sup><br>(en M\$) | Investissements<br>totaux <sup>2</sup><br>(en M\$) | Dernier jalon atteint<br>de la mesure relative<br>à l'acquisition<br>de biens (expropriation) <sup>3</sup> | Date<br>(AAAA-MM) | Dernier jalon atteint de<br>la mesure relative à<br>l'occupation du<br>domaine de l'État<br>(droits nécessaires<br>à la réalisation<br>des travaux) <sup>3</sup> | Date<br>(AAAA-MM) | Dernier jalon atteint<br>de la mesure relative<br>à l'environnement <sup>3</sup> | Date<br>(AAAA-MM) | Dernier jalon atteint<br>de la mesure relative<br>à l'aménagement<br>et urbanisme <sup>3</sup> | Date<br>(AAAA-MM) |
| Ministère des Transports | 160              | <a href="#">Réaménagement de la route 104 à La Prairie entre l'autoroute 30 et la limite de Saint-Jean-sur-Richelieu</a>                                                         | 16- Montérégie                 | En planification                                             |                                                                                                  |                                                     |                                                    | Avis d'information transmis                                                                                | 2024-mars         |                                                                                                                                                                  |                   | Transmission de la directive à l'organisme public qui a élaboré le projet        | 2022-févr         |                                                                                                |                   |
| Ministère des Transports | 161              | Reconstruction de la structure P-07331 sur la route 104 direction ouest au-dessus de la rivière L'Acadie à Saint-Jean-sur-Richelieu                                              | 16- Montérégie                 | En réalisation                                               | 7,5                                                                                              | 0,1                                                 | 7,6                                                |                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                  |                   | Mesure complétée                                                                 | 2021-juil         |                                                                                                |                   |
| Ministère des Transports | 162              | <a href="#">Construction du Centre d'attache ment nord-ouest de la Société de transport de Montréal – Métro de Montréal</a>                                                      | 06- Montréal                   | En planification                                             |                                                                                                  |                                                     |                                                    | Mesure complétée                                                                                           | 2025-mars         |                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                  |                   | Avis de projet notifié                                                                         | 2023-mars         |
| Ministère des Transports | 163              | <a href="#">Projet structurant de transport collectif électrique pour relier l'est et le nord-Est de Montréal au centre-ville</a>                                                | 06- Montréal                   | À l'étude                                                    |                                                                                                  |                                                     |                                                    |                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                  |                   |                                                                                                |                   |
| Ministère des Transports | 163 <sup>7</sup> | Projet structurant de transport collectif électrique pour relier le sud-ouest de Montréal au centre-ville                                                                        | 06- Montréal                   | Retiré                                                       |                                                                                                  |                                                     |                                                    |                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                  |                   |                                                                                                |                   |
| Ministère des Transports | 164              | <a href="#">Prolongement de la ligne bleue du Métro de Montréal, de la station Saint-Michel à Anjou</a>                                                                          | 06- Montréal                   | En réalisation                                               | 3 804,0                                                                                          | 3 772,5                                             | 7 576,5                                            | Audience au TAQ débutée                                                                                    | 2025-sept         |                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                  |                   | Avis de projet notifié                                                                         | 2025-juil         |
| Ministère des Transports | 165 <sup>7</sup> | Amélioration des accès au Port (Phase II) par le prolongement de l'avenue Souigny et du boulevard de l'Assomption à Montréal dans l'arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | 06- Montréal                   | Retiré                                                       |                                                                                                  |                                                     |                                                    |                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                  |                   |                                                                                                |                   |
| Ministère des Transports | 166              | <a href="#">Reconstruction du pont de l'île-aux-Tourtes entre Vaudreuil-Dorion et Senneville</a>                                                                                 | 06- Montréal – 16 - Montérégie | En réalisation                                               | 869,6                                                                                            | 1 432,0                                             | 2 301,6                                            | Avis de transfert de propriété publié                                                                      | 2023-mai          |                                                                                                                                                                  |                   | Mesure complétée                                                                 | 2021-oct          |                                                                                                |                   |
| Ministère des Transports | 167              | <a href="#">Système de transport collectif structurant dans le secteur ouest de Gatineau</a>                                                                                     | 07- Outaouais                  | À l'étude                                                    |                                                                                                  |                                                     |                                                    |                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                  |                   | Transmission de la directive à l'organisme public qui a élaboré le projet        | 2025-janv         |                                                                                                |                   |

Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 30 novembre 2025 (données au 30 septembre 2025)

| Identification du projet |          |                                                                                                                                                           |                                     | État d'avancement du projet                                  |                                                                                                  |                                                     |                                                    | Application des mesures d'accélération                                                                     |                   |                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                |                   |
|--------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Ministère                | # Projet | Nom du projet <sup>1</sup>                                                                                                                                | Région                              | Étape<br>(étude, planification,<br>réalisation,<br>terminée) | Investissements<br>engagés probables<br>en date du 30<br>septembre 2025 <sup>2</sup><br>(en M\$) | Investissements à<br>venir <sup>2</sup><br>(en M\$) | Investissements<br>totaux <sup>2</sup><br>(en M\$) | Dernier jalon atteint<br>de la mesure relative<br>à l'acquisition<br>de biens (expropriation) <sup>3</sup> | Date<br>(AAAA-MM) | Dernier jalon atteint de<br>la mesure relative à<br>l'occupation du<br>domaine de l'État<br>(droits nécessaires<br>à la réalisation<br>des travaux) <sup>3</sup> | Date<br>(AAAA-MM) | Dernier jalon atteint<br>de la mesure relative<br>à l'environnement <sup>3</sup>                                                                                                                                          | Date<br>(AAAA-MM) | Dernier jalon atteint<br>de la mesure relative<br>à l'aménagement<br>et urbanisme <sup>3</sup> | Date<br>(AAAA-MM) |
| Ministère des Transports | 168      | <a href="#">Voies réservées du Rapibus de la Société de transport de l'Outaouais (phase III) à Gatineau entre les boulevards Lorrain et de l'Aéroport</a> | 07- Outaouais                       | En planification                                             |                                                                                                  |                                                     |                                                    |                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                |                   |
| Ministère des Transports | 169      | <a href="#">Amélioration de l'autoroute 50 entre L'Ange-Gardien et Mirabel</a>                                                                            | 07- Outaouais – 15 -<br>Laurentides | En planification                                             |                                                                                                  |                                                     |                                                    |                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                |                   |
| Ministère des Transports | 170      | <a href="#">Amélioration de la route 170 à Saint-Bruno et de la route 169 vers Alma</a>                                                                   | 02- Saguenay–Lac-<br>Saint-Jean     | En planification                                             |                                                                                                  |                                                     |                                                    |                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                  |                   | Transmission de la<br>directive à l'organisme<br>public qui a élaboré le<br>projet                                                                                                                                        | 2021-avr          |                                                                                                |                   |
| Ministère des Transports | 171      | <a href="#">Réaménagement de courbes du km 70 au km 73 sur la route 170 à L'Anse-Saint-Jean</a>                                                           | 02- Saguenay–Lac-<br>Saint-Jean     | En réalisation                                               | 3,3                                                                                              | 36,6                                                | 39,9                                               | Avis de transfert de propriété<br>publié                                                                   | 2022-janv         | Mesure complétée                                                                                                                                                 | 2024-oct          | Détermination par le<br>MELCC de l'exigibilité<br>d'une contribution<br>financière ou de la<br>possibilité que le<br>paiement puisse être<br>remplacé, en tout ou<br>en partie, par<br>l'exécution de certains<br>travaux | 2025-mars         | Mesure complétée                                                                               | 2025-févr         |
| Ministère des Transports | 172      | <a href="#">Correction de la courbe Émile-Doré sur la route 169 à Métabetchouan</a>                                                                       | 02- Saguenay–Lac-<br>Saint-Jean     | En planification                                             |                                                                                                  |                                                     |                                                    | Libération des lieux débutée                                                                               | 2024-janv         |                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                           |                   | Mesure complétée                                                                               | 2025-févr         |

Note 1 : Un nom de projet peut être différent de celui publié au tableau de bord des projets d'infrastructure. Les liens hypertextes sont disponibles pour les projets publiés au tableau de bord des projets d'infrastructure.

Note 2 : Ces informations sont complétées uniquement pour les projets à l'étape de réalisation ou terminées étant donné que les paramètres de coût et d'échéancier d'un projet ne sont pas approuvés et rendus publics pour les projets à l'étape de l'étude ou de planification.

Note 3 : Si une mesure est utilisée plusieurs fois pour un même projet d'infrastructure, le jalon le plus tardif qui est franchi est inscrit.

Note 4 : Le tableau de bord des projets d'infrastructures et la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure présentent les informations relatives au projet majeur de réfection et de reconstruction et non celles liées au projet de maintien d'actifs.

Note 5 : Ce projet sera révisé au niveau de la portée, du coût et de l'échéancier.

Note 6 : Ce projet a été retiré, car le besoin sera comblé par la réalisation du projet «Autoroute 10 entre Brossard et Carignan, voies réservées - Aménagement» du secteur du Réseau routier inscrit en planification au PQI 2025-2035.

Note 7 : Ce projet est abandonné, ce qui permet au MTMD de recentrer ses investissements principalement sur le maintien en bon état des infrastructures de transport.

Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 30 novembre 2025 (données au 30 septembre 2025)

| Identification du projet |          |                            |        | État d'avancement du projet                                  |                                                                                                  |                                                     |                                                    | Application des mesures d'accélération                                                                     |                   |                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                  |                   |                                                                                                |                   |
|--------------------------|----------|----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Ministère                | # Projet | Nom du projet <sup>1</sup> | Région | Étape<br>(étude, planification,<br>réalisation,<br>terminée) | Investissements<br>engagés probables<br>en date du 30<br>septembre 2025 <sup>2</sup><br>(en M\$) | Investissements à<br>venir <sup>2</sup><br>(en M\$) | Investissements<br>totaux <sup>2</sup><br>(en M\$) | Dernier jalon atteint<br>de la mesure relative<br>à l'acquisition<br>de biens (expropriation) <sup>3</sup> | Date<br>(AAAA-MM) | Dernier jalon atteint de<br>la mesure relative à<br>l'occupation du<br>domaine de l'État<br>(droits nécessaires<br>à la réalisation<br>des travaux) <sup>3</sup> | Date<br>(AAAA-MM) | Dernier jalon atteint<br>de la mesure relative<br>à l'environnement <sup>3</sup> | Date<br>(AAAA-MM) | Dernier jalon atteint<br>de la mesure relative<br>à l'aménagement<br>et urbanisme <sup>3</sup> | Date<br>(AAAA-MM) |