

Ministère de l'Éducation

Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 31 mai 2026 (données au 31 mars 2026)

Identification du projet				État d'avancement du projet				Application des mesures d'accélération							
Ministère	# Projet	Nom du projet <sup>1</sup>	Région	Étape (étude, planification, réalisation, terminé)	Investissements engagés probables en date du 31 mars 2026 <sup>2</sup> (en M\$)	Investissements à venir <sup>2</sup> (en M\$)	Investissements totaux <sup>2</sup> (en M\$)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'acquisition de biens (expropriation) <sup>3</sup>	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'occupation du domaine de l'État (droits nécessaires à la réalisation des travaux) <sup>3</sup>	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'environnement <sup>3</sup>	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'aménagement et urbanisme <sup>3</sup>	Date (AAAA-MM)
Ministère de l'Éducation	82	Construction d'une école primaire 4-3-18 à Rimouski (Lab-École)	01 – Bas-Saint-Laurent	Terminé	44,9	0,0	44,9								
Ministère de l'Éducation	83	<a href="#">Construction d'une école secondaire à Québec dans l'arrondissement de Charlesbourg</a>	03 – Capitale-Nationale	Terminé	166,8	7,6	174,4					Mesure complétée	2021-mai		
Ministère de l'Éducation	84	<a href="#">Construction d'une école secondaire à Drummondville</a>	17 – Centre-du-Québec	Terminé	165,6	2,4	168,0								
Ministère de l'Éducation	85	Construction d'une école secondaire à Terrebonne	14 – Lanaudière	Terminé	148,0	0,0	148,0					Mesure complétée	2021-sept		
Ministère de l'Éducation	86	<a href="#">Construction d'une école primaire 2-12 sur le territoire du Centre de services scolaire des Laurentides</a>	15 – Laurentides	En planification	2,2	27,1	29,3			Mesure complétée	2022-sept	Mesure complétée	2022-janv	Mesure complétée	2021-sept
Ministère de l'Éducation	87	Construction d'une école secondaire à Mirabel	15 – Laurentides	Terminé	153,1	7,9	161,0								
Ministère de l'Éducation	88	Construction d'une école secondaire à Saint-Jérôme	15 – Laurentides	Terminé	156,4	0,0	156,4					Mesure complétée	2021-sept		
Ministère de l'Éducation	89	<a href="#">Construction d'une école secondaire à Laval</a>	13 – Laval	Terminé	227,9	1,5	229,5								
Ministère de l'Éducation	90	<a href="#">Construction d'une école spécialisée pouvant accueillir la clientèle handicapée de l'école Alphonse-Desjardins</a>	13 – Laval	En planification	0,2	34,6	34,9	Avis d'information transmis	2021-juin			Mesure complétée	2021-mai	Autorisations nécessaires (permis, certificat, etc.) obtenues	2021-sept
Ministère de l'Éducation	91	Construction d'un centre de formation aux adultes sur le territoire du Centre de services scolaire de Laval	13 – Laval	En planification										Autorisations nécessaires (permis, certificat, etc.) obtenues	2021-sept
Ministère de l'Éducation	92	Construction d'une école primaire 6-18 sur le territoire du Centre de services scolaire des Patriotes	16 – Montérégie	Terminé	58,2	0,0	58,2					Mesure complétée	2021-mai		
Ministère de l'Éducation	93	Construction d'une école primaire 6-18-2 sur le territoire du Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries	16 – Montérégie	Terminé	31,5	0,0	31,5								

**Ministère de l'Éducation**

**Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 31 mai 2026 (données au 31 mars 2026)**

Identification du projet				État d'avancement du projet				Application des mesures d'accélération							
Ministère	# Projet	Nom du projet <sup>1</sup>	Région	Étape (étude, planification, réalisation, terminé)	Investissements engagés probables en date du 31 mars 2026 <sup>2</sup> (en M\$)	Investissements à venir <sup>2</sup> (en M\$)	Investissements totaux <sup>2</sup> (en M\$)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'acquisition de biens (expropriation) <sup>3</sup>	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'occupation du domaine de l'État (droits nécessaires à la réalisation des travaux) <sup>3</sup>	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'environnement <sup>3</sup>	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'aménagement et urbanisme <sup>3</sup>	Date (AAAA-MM)
Ministère de l'Éducation	94	<a href="#">Construction d'une école primaire à Brossard (secteur Rome)</a>	16 – Montérégie	En réalisation	43,9	1,4	45,2	Mesure complétée	2023-mars						
Ministère de l'Éducation	95	Construction d'une école primaire 6-18 sur le territoire du Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe	16 – Montérégie	Terminé	31,3	0,0	31,3							Projet réputé autorisé et conforme à la réglementation en raison de la déclaration publique de projet	2021-mai
Ministère de l'Éducation	96	<a href="#">Agrandissement et réaménagement de l'école secondaire Jacques-Leber à Saint-Constant</a>	16 – Montérégie	En réalisation	155,1	64,2	219,3								
Ministère de l'Éducation	97	<a href="#">Agrandissement et réaménagement de l'école secondaire Pierre-Bédard à Saint-Rémi</a>	16 – Montérégie	En réalisation	69,7	110,6	180,3								
Ministère de l'Éducation	98 <sup>4</sup>	<a href="#">École secondaire Louis-Philippe-Paré du centre de services scolaires des Grandes-Seigneuries - Construction</a>	16 – Montérégie	En réalisation	394,7	73,1	467,8	Mesure complétée	2022-juin			Mesure complétée	2021-juil		
Ministère de l'Éducation	98 <sup>4</sup>	<a href="#">École de formation professionnelle de Châteauguay du centre de services scolaires des Grandes-Seigneuries - Construction</a>	16 – Montérégie	En réalisation	133,3	72,4	205,7					Mesure complétée	2021-juil		
Ministère de l'Éducation	99	Construction d'une école secondaire à Vaudreuil-Dorion	16 – Montérégie	Terminé	156,0	0,0	156,0					Mesure complétée	2021-juil		
Ministère de l'Éducation	100	Construction d'une école secondaire à Saint-Zotique	16 – Montérégie	Terminé	155,4	0,0	155,4					Mesure complétée	2021-juin		
Ministère de l'Éducation	101	<a href="#">Agrandissement de l'école secondaire de la Madeleine à La Prairie</a>	16 – Montérégie	En planification	3,5	189,3	192,8								
Ministère de l'Éducation	102	Construction du Centre de formation professionnelle pour l'Atelier-école Les Cèdres	16 – Montérégie	Terminé	9,6	0,0	9,6					Mesure complétée	2021-juin		
Ministère de l'Éducation	103	<a href="#">Construction d'une école primaire et secondaire à Montréal sur l'île des Soeurs</a>	06 – Montréal	En planification	0,7	134,8	135,5								
Ministère de l'Éducation	104	Construction d'une école primaire 3-18 sur le territoire du Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île	06 – Montréal	En planification						Permission temporaire octroyée	2022-févr				

Ministère de l'Éducation

Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 31 mai 2026 (données au 31 mars 2026)

Identification du projet				État d'avancement du projet				Application des mesures d'accélération							
Ministère	# Projet	Nom du projet <sup>1</sup>	Région	Étape (étude, planification, réalisation, terminé)	Investissements engagés probables en date du 31 mars 2026 <sup>2</sup> (en M\$)	Investissements à venir <sup>2</sup> (en M\$)	Investissements totaux <sup>2</sup> (en M\$)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'acquisition de biens (expropriation) <sup>3</sup>	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'occupation du domaine de l'État (droits nécessaires à la réalisation des travaux) <sup>3</sup>	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'environnement <sup>3</sup>	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'aménagement et urbanisme <sup>3</sup>	Date (AAAA-MM)
Ministère de l'Éducation	105	<a href="#">Construction d'une école primaire 6-36 sur le territoire du Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île</a>	06 – Montréal	En planification	2,2	43,5	45,7	Mesure complétée	2023-févr						
Ministère de l'Éducation	106	<a href="#">Construction d'une école primaire 8-21 sur le site du Grand Séminaire</a>	06 – Montréal	En planification	1,1	63,4	64,5								
Ministère de l'Éducation	107	<a href="#">Construction d'une école primaire 4-24 à Outremont sur le territoire du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys</a>	06 – Montréal	En réalisation	52,1	0,7	52,8								
Ministère de l'Éducation	108	<a href="#">Construction d'une école primaire 6-18 à Montréal dans l'arrondissement de Saint-Laurent</a>	06 – Montréal	En planification	0,0	22,1	22,1								
Ministère de l'Éducation	109	<a href="#">Construction d'une école primaire 3-26 (Mont Royal) sur le territoire du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys</a>	06 – Montréal	En planification	0,0	40,1	40,1								
Ministère de l'Éducation	110	<a href="#">Construction d'une école primaire 6-18 à Montréal dans le secteur ouest de l'arrondissement de Saint-Laurent</a>	06 – Montréal	En réalisation	4,6	32,9	37,5								
Ministère de l'Éducation	111	<a href="#">Construction d'une école secondaire à Montréal dans l'arrondissement d'Anjou</a>	06 – Montréal	Terminé	226,4	16,0	242,4				Mesure complétée	2021-juil			
Ministère de l'Éducation	112	Projet de construction d'une école secondaire à Montréal dans l'arrondissement de St-Léonard	06 – Montréal	Retiré											
Ministère de l'Éducation	113	<a href="#">Construction d'une école secondaire à Montréal dans l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève</a>	06 – Montréal	En planification	12,4	106,2	118,6								
Ministère de l'Éducation	114	<a href="#">Agrandissement et réaménagement de l'école Sophie-Barat</a>	06 – Montréal	En planification	29,2	81,2	110,3							Projet réputé autorisé et conforme à la réglementation en raison de la déclaration publique de projet	janv-26
Ministère de l'Éducation	115	Construction d'un bâtiment pour loger le Centre de services aux entreprises	06 – Montréal	En planification											
Ministère de l'Éducation	116	Construction d'une école primaire 8-24 sur le territoire du Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais	07 – Outaouais	Terminé	46,3	0,0	46,3						Mesure complétée	2021-nov	

Note 1: Un nom de projet peut être différent de celui publié au tableau de bord des projets d'infrastructure. Les liens hypertextes sont disponibles pour les projets publiés au tableau de bord des projets d'infrastructure.

Note 2: Ces informations sont complétées uniquement pour les projets à l'étape de réalisation ou terminés étant donné que les paramètres de coût et d'échéancier d'un projet ne sont pas approuvés et rendus publics pour les projets à l'étape de l'étude ou de planification.

Note 3: Si une mesure est utilisée plusieurs fois pour un même projet d'infrastructure, le jalon le plus tardif qui est franchi est inscrit.

Note 4: Il s'agit maintenant de deux projets distincts depuis le PQI 2022-2032.