

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**

**Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 31 mai 2026 (données au 31 mars 2026)**

| Identification du projet                      |          |  |                            | État d'avancement du projet                        |   |   |  | Application des mesures d'accélération  |                |  |                |  |                |   |                |
|---|----------|--|----------------------------|--|---|---|--|---|----------------|--|----------------|--|----------------|---|----------------|
| Ministère                                     | # Projet | Nom du projet <sup>1</sup>   | Région                     | Étape (étude, planification, réalisation, terminé) | Investissements engagés probables en date du 31 mars 2026 <sup>2</sup> (en M\$) | Investissements à venir <sup>2</sup> (en M\$) | Investissements totaux <sup>2</sup> (en M\$) | Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'acquisition de biens (expropriation) <sup>3</sup> | Date (AAAA-MM) | Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'occupation du domaine de l'État (droits nécessaires à la réalisation des travaux) <sup>3</sup> | Date (AAAA-MM) | Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'environnement <sup>3</sup> | Date (AAAA-MM) | Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'aménagement et urbanisme <sup>3</sup> | Date (AAAA-MM) |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 1        | Construction - Maison des aînés - Rouyn-Noranda  | 08 – Abitibi-Témiscamingue | Terminé  | 41,0  | 1,2   | 42,2   |   |                |  |                |  |                |   |                |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 2        | Construction - Maison des aînés – Val-d'Or   | 08 – Abitibi-Témiscamingue | Terminé  | 38,2  | 0,0   | 38,2   |   |                |  |                |  |                |   |                |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 3        | <a href="#">Construction Maison des aînés Palmarolle</a>   | 08 – Abitibi-Témiscamingue | En réalisation                                     | 4,6   | 29,8  | 34,3   |   |                |  |                |  |                |   |                |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 4        | <a href="#">Construction d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) à Macamic</a>               | 08 – Abitibi-Témiscamingue | En réalisation                                     | 66,4  | 58,2  | 124,5  |   |                |  |                |  |                |   |                |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 5        | <a href="#">Agrandissement et réaménagement de l'urgence et des soins intensifs de l'Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos</a> | 08 – Abitibi-Témiscamingue | En planification                                   |   |   |  |   |                |  |                |  |                |   |                |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 6        | Construction – Maison des aînés – Rimouski   | 01 – Bas-Saint-Laurent     | Terminé  | 50,7  | 0,0   | 50,7   |   |                |  |                |  |                |   |                |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 7        | Construction – Maison des aînés – Québec secteur Sainte-Foy  | 03 – Capitale-Nationale    | Terminé  | 66,6  | 1,4   | 68,0   |   |                |  |                |  |                | Mesure complétée  | 2020-déc       |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 8        | Construction – Maison des aînés – Québec secteur Lebourgneuf   | 03 – Capitale-Nationale    | Terminé  | 64,0  | 2,0   | 66,0   |   |                |  |                |  |                | Mesure complétée  | 2020-déc       |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 9        | Construction – Maison des aînés – Saint-Hilarion   | 03 – Capitale-Nationale    | Terminé  | 50,4  | 0,0   | 50,4   |   |                |  |                |  |                |   |                |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 10       | Construction – Maison des aînés – Portneuf   | 03 – Capitale-Nationale    | Terminé  | 38,7  | 2,0   | 40,7   |   |                |  |                | Mesure complétée   | 2022-mars      |   |                |

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**

**Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 31 mai 2026 (données au 31 mars 2026)**

| Identification du projet                      |          |  |                           | État d'avancement du projet                        |   |   |  | Application des mesures d'accélération  |                |  |                |  |                |   |                |
|---|----------|--|---------------------------|--|---|---|--|---|----------------|--|----------------|--|----------------|---|----------------|
| Ministère                                     | # Projet | Nom du projet <sup>1</sup>   | Région                    | Étape (étude, planification, réalisation, terminé) | Investissements engagés probables en date du 31 mars 2026 <sup>2</sup> (en M\$) | Investissements à venir <sup>2</sup> (en M\$) | Investissements totaux <sup>2</sup> (en M\$) | Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'acquisition de biens (expropriation) <sup>3</sup> | Date (AAAA-MM) | Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'occupation du domaine de l'État (droits nécessaires à la réalisation des travaux) <sup>3</sup> | Date (AAAA-MM) | Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'environnement <sup>3</sup> | Date (AAAA-MM) | Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'aménagement et urbanisme <sup>3</sup> | Date (AAAA-MM) |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 11       | <a href="#">Reconstruction du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Saint-Augustin à Québec</a> | 03 – Capitale-Nationale   | En planification                                   |   |   |  |   |                |  |                |  |                |   |                |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 12       | <a href="#">Agrandissement et réaménagement de l'Hôpital de La Malbaie</a>   | 03 – Capitale-Nationale   | En planification                                   |   |   |  | Mesure complétée  | 2024-août      | Mesure complétée   | 2024-août      |  |                | Mesure à confirmer  | 2024-juin      |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 13       | Construction – Maison des aînés – Drummondville  | 17 – Centre-du-Québec     | Terminé  | 51,4  | 1,7   | 53,1   |   |                |  |                |  |                |   |                |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 14       | Construction – Maison des aînés – Arthabaska-et-de-l'Érable  | 17 – Centre-du-Québec     | Terminé  | 51,4  | 1,0   | 52,4   |   |                |  |                |  |                |   |                |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 15       | <a href="#">Agrandissement et réaménagement de l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska</a>                                       | 17 – Centre-du-Québec     | En réalisation                                     | 56,5  | 304,3   | 360,8  |   |                |  |                |  |                | Mesure complétée  | 2024-avr       |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 16       | Construction – Maison des aînés – Lévis ouest  | 12 – Chaudière-Appalaches | Terminé  | 79,0  | 0,0   | 79,0   |   |                |  |                |  |                |   |                |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 17       | Construction – Maison des aînés – Thetford Mines secteur Black Lake  | 12 – Chaudière-Appalaches | Terminé  | 47,0  | 0,0   | 47,0   |   |                |  |                |  |                |   |                |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 18       | Construction – Maison des aînés – Saint-Martin-de-Beauce   | 12 – Chaudière-Appalaches | Terminé  | 42,2  | 1,0   | 43,2   |   |                |  |                |  |                |   |                |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 19       | Modernisation de l'urgence de l'Hôpital de Thetford Mines  | 12 – Chaudière-Appalaches | Terminé  | 32,8  | 1,7   | 34,4   |   |                |  |                |  |                |   |                |

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**

**Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 31 mai 2026 (données au 31 mars 2026)**

| Identification du projet                      |          |   |                                    | État d'avancement du projet                        |   |   |  | Application des mesures d'accélération  |                |  |                |  |                |   |                |
|---|----------|---|------------------------------------|--|---|---|--|---|----------------|--|----------------|--|----------------|---|----------------|
| Ministère                                     | # Projet | Nom du projet <sup>1</sup>  | Région                             | Étape (étude, planification, réalisation, terminé) | Investissements engagés probables en date du 31 mars 2026 <sup>2</sup> (en M\$) | Investissements à venir <sup>2</sup> (en M\$) | Investissements totaux <sup>2</sup> (en M\$) | Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'acquisition de biens (expropriation) <sup>3</sup> | Date (AAAA-MM) | Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'occupation du domaine de l'État (droits nécessaires à la réalisation des travaux) <sup>3</sup> | Date (AAAA-MM) | Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'environnement <sup>3</sup> | Date (AAAA-MM) | Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'aménagement et urbanisme <sup>3</sup> | Date (AAAA-MM) |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 20       | Construction – Maison des aînés – Baie-Comeau   | 09 – Côte-Nord                     | Terminé  | 53,9  | 1,6   | 55,6   |   |                |  |                |  |                |   |                |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 21       | <a href="#">Construction – Maison des aînés – Havre-Saint-Pierre</a>  | 09 – Côte-Nord                     | En réalisation                                     | 55,0  | 1,6   | 56,6   |   |                |  |                |  |                |   |                |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 22       | Construction – Maison des aînés – Magog   | 05 – Estrie                        | Terminé  | 42,0  | 0,0   | 42,0   |   |                |  |                |  |                |   |                |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 23       | Construction – Maison des aînés – Sherbrooke  | 05 – Estrie                        | Terminé  | 80,0  | 0,0   | 80,0   |   |                |  |                |  |                |   |                |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 24       | Construction – Maison des aînés – Granby  | 05 – Estrie                        | Terminé  | 50,0  | 0,7   | 50,7   |   |                |  |                |  |                |   |                |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 25       | Construction – Maison des aînés – Coaticook   | 05 – Estrie                        | Terminé  | 48,8  | 0,7   | 49,5   |   |                |  |                |  |                |   |                |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 26       | <a href="#">Construction d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) à Lac-Mégantic</a>                           | 05 – Estrie                        | En réalisation                                     | 71,5  | 36,4  | 107,9  |   |                |  |                | Mesure complétée   | 2023-mai       |   |                |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 27       | <a href="#">Construction – Maison des aînés – Îles-de-la-Madeleine</a>  | 11 – Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | En réalisation                                     | 3,8   | 34,5  | 38,3   |   |                |  |                |  |                |   |                |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 28       | Construction – Maison des aînés – Rivière-au-Renard   | 11 – Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | Terminé  | 40,5  | 0,0   | 40,5   |   |                |  |                |  |                |   |                |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 29       | <a href="#">Agrandissement et rénovation du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) du Rocher-Percé à Chandler</a> | 11 – Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | En réalisation                                     | 60,4  | 15,2  | 75,6   | Mesure complétée  | 2024-nov       |  |                | Mesure complétée   | 2023-avr       |   |                |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 30       | Construction – Maison des aînés – Mascouche   | 14 – Lanaudière                    | Terminé  | 42,0  | 0,0   | 42,0   |   |                |  |                |  |                |   |                |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 31       | Construction – Maison des aînés – L'Assomption  | 14 – Lanaudière                    | Terminé  | 41,5  | 0,0   | 41,5   |   |                |  |                |  |                |   |                |

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**

**Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 31 mai 2026 (données au 31 mars 2026)**

| Identification du projet                      |                 |   |                  | État d'avancement du projet                        |   |   |  | Application des mesures d'accélération  |                |  |                |  |                |   |                |
|---|-----------------|---|------------------|--|---|---|--|---|----------------|--|----------------|--|----------------|---|----------------|
| Ministère                                     | # Projet        | Nom du projet <sup>1</sup>  | Région           | Étape (étude, planification, réalisation, terminé) | Investissements engagés probables en date du 31 mars 2026 <sup>2</sup> (en M\$) | Investissements à venir <sup>2</sup> (en M\$) | Investissements totaux <sup>2</sup> (en M\$) | Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'acquisition de biens (expropriation) <sup>3</sup> | Date (AAAA-MM) | Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'occupation du domaine de l'État (droits nécessaires à la réalisation des travaux) <sup>3</sup> | Date (AAAA-MM) | Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'environnement <sup>3</sup> | Date (AAAA-MM) | Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'aménagement et urbanisme <sup>3</sup> | Date (AAAA-MM) |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 32              | Construction – Maison des aînés – Repentigny  | 14 – Lanaudière  | Terminé  | 41,5  | 0,0   | 41,5   |   |                |  |                |  |                |   |                |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 33              | <a href="#">Construction d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) à Sainte-Élisabeth</a>         | 14 – Lanaudière  | En réalisation                                     | 74,2  | 0,7   | 74,9   |   |                |  |                |  |                |   |                |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 34 <sup>4</sup> | Reconstruction du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Parphilia-Ferland à Saint-Charles-Borromée | 14 – Lanaudière  | Retiré   |   |   |  |   |                |  |                |  |                |   |                |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 35              | <a href="#">Reconstruction du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Saint-Eusèbe à Joliette</a>    | 14 – Lanaudière  | En réalisation                                     | 129,4   | 89,9  | 219,3  |   |                |  |                |  |                |   |                |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 36              | <a href="#">Agrandissement de l'Hôpital Pierre-Le Gardeur</a>   | 14 – Lanaudière  | En réalisation                                     | 539,2   | 163,5   | 702,8  |   |                |  |                |  |                |   |                |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 37              | Construction – Maison des aînés – Mirabel centre  | 15 – Laurentides | Terminé  | 50,0  | 3,0   | 53,0   |   |                |  |                |  |                |   |                |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 38              | Construction – Maison des aînés – Blainville  | 15 – Laurentides | Terminé  | 48,6  | 3,0   | 51,6   |   |                |  |                |  |                |   |                |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 39              | <a href="#">Construction – Maison des aînés – Labelle</a>   | 15 – Laurentides | En planification                                   |   |   |  |   |                |  |                |  |                | Avis de projet notifié  | 2024-janv      |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 40              | Construction – Maison des aînés – Sainte-Anne-des-Plaines   | 15 – Laurentides | Terminé  | 40,5  | 0,0   | 40,5   |   |                |  |                |  |                |   |                |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 41              | Construction – Maison des aînés – Prévost   | 15 – Laurentides | Terminé  | 41,0  | 0,0   | 41,0   |   |                |  |                |  |                |   |                |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 42              | Construction – Maison des aînés – Sainte-Agathe-des-Monts   | 15 – Laurentides | Terminé  | 42,0  | 0,0   | 42,0   |   |                |  |                |  |                |   |                |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 43              | <a href="#">Construction d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) à Argenteuil</a>               | 15 – Laurentides | En planification                                   |   |   |  |   |                |  |                |  |                |   |                |

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**

**Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 31 mai 2026 (données au 31 mars 2026)**

| Identification du projet                      |          |  |                  | État d'avancement du projet                        |   |   |  | Application des mesures d'accélération  |                |  |                |  |                |   |                |
|---|----------|--|------------------|--|---|---|--|---|----------------|--|----------------|--|----------------|---|----------------|
| Ministère                                     | # Projet | Nom du projet <sup>1</sup>   | Région           | Étape (étude, planification, réalisation, terminé) | Investissements engagés probables en date du 31 mars 2026 <sup>2</sup> (en M\$) | Investissements à venir <sup>2</sup> (en M\$) | Investissements totaux <sup>2</sup> (en M\$) | Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'acquisition de biens (expropriation) <sup>3</sup> | Date (AAAA-MM) | Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'occupation du domaine de l'État (droits nécessaires à la réalisation des travaux) <sup>3</sup> | Date (AAAA-MM) | Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'environnement <sup>3</sup> | Date (AAAA-MM) | Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'aménagement et urbanisme <sup>3</sup> | Date (AAAA-MM) |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 44       | <a href="#">Modernisation et agrandissement de l'urgence de l'Hôpital de Saint-Eustache et ajout d'unités de soins</a> | 15 – Laurentides | En planification                                   |   |   |  |   |                |  |                |  |                |   |                |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 45       | Construction – Maison des aînés – Laval secteur Chomedey 1   | 13 – Laval       | Terminé  | 74,0  | 0,0   | 74,0   |   |                |  |                |  |                | Mesure complétée  | 2023-juin      |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 46       | <a href="#">Construction – Maison des aînés – Laval secteur Chomedey 2</a>   | 13 – Laval       | En réalisation                                     | 17,8  | 67,7  | 85,5   |   |                |  |                |  |                | Mesure complétée  | 2024-sept      |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 47       | Construction – Maison des aînés – Trois-Rivières   | 04 – Mauricie    | Terminé  | 93,8  | 0,0   | 93,8   |   |                |  |                | Mesure complétée   | 2021-oct       |   |                |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 48       | Construction – Maison des aînés – Carignan   | 16 – Montérégie  | Terminé  | 84,4  | 0,0   | 84,4   |   |                |  |                |  |                |   |                |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 49       | Construction – Maison des aînés – Saint-Jean-sur-Richelieu   | 16 – Montérégie  | Terminé  | 123,7   | 1,3   | 125,0  |   |                |  |                |  |                |   |                |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 50       | Construction – Maison des aînés – Châteauguay  | 16 – Montérégie  | Terminé  | 102,0   | 0,0   | 102,0  |   |                |  |                |  |                |   |                |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 51       | Construction – Maison des aînés – Salaberry-de-Valleyfield   | 16 – Montérégie  | Terminé  | 90,3  | 1,9   | 92,2   |   |                |  |                |  |                |   |                |

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**

**Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 31 mai 2026 (données au 31 mars 2026)**

| Identification du projet                      |                 |  |                 | État d'avancement du projet                        |   |   |  | Application des mesures d'accélération  |                |  |                |  |                |   |                |
|---|-----------------|--|-----------------|--|---|---|--|---|----------------|--|----------------|--|----------------|---|----------------|
| Ministère                                     | # Projet        | Nom du projet <sup>1</sup>   | Région          | Étape (étude, planification, réalisation, terminé) | Investissements engagés probables en date du 31 mars 2026 <sup>2</sup> (en M\$) | Investissements à venir <sup>2</sup> (en M\$) | Investissements totaux <sup>2</sup> (en M\$) | Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'acquisition de biens (expropriation) <sup>3</sup> | Date (AAAA-MM) | Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'occupation du domaine de l'État (droits nécessaires à la réalisation des travaux) <sup>3</sup> | Date (AAAA-MM) | Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'environnement <sup>3</sup> | Date (AAAA-MM) | Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'aménagement et urbanisme <sup>3</sup> | Date (AAAA-MM) |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 52              | Construction – Maison des aînés – Longueuil  | 16 – Montérégie | Terminé  | 58,2  | 1,3   | 59,4   |   |                |  |                |  |                |   |                |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 53              | Construction – Maison des aînés – Saint-Amable   | 16 – Montérégie | Terminé  | 55,6  | 2,2   | 57,7   |   |                |  |                |  |                |   |                |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 54              | Construction – Maison des aînés – Beloeil  | 16 – Montérégie | Terminé  | 69,9  | 1,6   | 71,5   |   |                |  |                |  |                |   |                |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 55              | <a href="#">Construction d'un hôpital à Vaudreuil-Soulanges</a>  | 16 – Montérégie | En réalisation                                     | 1751,1  | 843,9   | 2595,0                                       |   |                |  |                |  |                | Mesure complétée  | 2023-sept      |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 56              | <a href="#">Construction de l'Optilab pour le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Centre</a> | 16 – Montérégie | En réalisation                                     | 81,4  | 9,8   | 91,2   |   |                |  |                |  |                |   |                |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 57              | Construction – Maison des aînés – Ouest de Montréal  | 06 – Montréal   | Terminé  | 62,3  | 0,0   | 62,3   |   |                |  |                |  |                |   |                |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 58              | Construction – Maison des aînés – Nord de Montréal   | 06 – Montréal   | Terminé  | 48,2  | 0,0   | 48,2   |   |                |  |                |  |                | Mesure complétée  | 2021-mars      |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 59              | <a href="#">Agrandissement du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Henri-Bradet</a>                          | 06 – Montréal   | En réalisation                                     | 11,1  | 73,9  | 85,0   |   |                |  |                |  |                |   |                |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 60              | <a href="#">Reconstruction du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Jeanne-Le Ber</a>                         | 06 – Montréal   | En réalisation                                     | 220,9   | 16,9  | 237,7  |   |                |  |                |  |                | Mesure complétée  | 2023-mars      |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 61 <sup>5</sup> | Reconstruction du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Rousselot   | 06 – Montréal   | Retiré   |   |   |  |   |                |  |                |  |                |   |                |

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**

**Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 31 mai 2026 (données au 31 mars 2026)**

| Identification du projet                      |                 |  |               | État d'avancement du projet                        |   |   |  | Application des mesures d'accélération  |                |  |                |  |                |   |                |
|---|-----------------|--|---------------|--|---|---|--|---|----------------|--|----------------|--|----------------|---|----------------|
| Ministère                                     | # Projet        | Nom du projet <sup>1</sup>   | Région        | Étape (étude, planification, réalisation, terminé) | Investissements engagés probables en date du 31 mars 2026 <sup>2</sup> (en M\$) | Investissements à venir <sup>2</sup> (en M\$) | Investissements totaux <sup>2</sup> (en M\$) | Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'acquisition de biens (expropriation) <sup>3</sup> | Date (AAAA-MM) | Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'occupation du domaine de l'État (droits nécessaires à la réalisation des travaux) <sup>3</sup> | Date (AAAA-MM) | Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'environnement <sup>3</sup> | Date (AAAA-MM) | Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'aménagement et urbanisme <sup>3</sup>                 | Date (AAAA-MM) |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 62              | <a href="#">Reconstruction du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Nicolet</a>   | 06 – Montréal | En réalisation                                     | 136,3   | 77,7  | 214,0  |   |                |  |                |  |                | Mesure complétée  | 2023-sept      |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 63              | <a href="#">Reconstruction du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Denis-Benjamin-Viger</a>                                      | 06 – Montréal | En réalisation                                     | 167,7   | 19,8  | 187,5  |   |                |  |                |  |                | Mesure à confirmer  | 2025-déc       |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 64              | <a href="#">Reconstruction du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de LaSalle</a>  | 06 – Montréal | En planification                                   |   |   |  |   |                |  |                |  |                |   |                |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 65              | <a href="#">Reconstruction du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Grace Dart</a>  | 06 – Montréal | En réalisation                                     | 24,2  | 191,4   | 215,6  | Indemnité provisionnelle versée   | 2023-mars      |  |                |  |                | Mesure complétée  | 2024-avr       |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 66 <sup>6</sup> | Reconstruction du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de Dorval   | 06 – Montréal | Retiré   |   |   |  |   |                |  |                |  |                |   |                |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 67              | <a href="#">Modernisation des unités de soins du Centre hospitalier de St. Mary</a>  | 06 – Montréal | En planification                                   |   |   |  |   |                |  |                |  |                | Projet réputé autorisé et conforme à la réglementation en raison de la déclaration publique de projet | 2024-juin      |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 68              | <a href="#">Modernisation de l'urgence de l'Hôpital Fleury</a>   | 06 – Montréal | En réalisation                                     | 56,0  | 83,6  | 139,6  | Mesure complétée  | 2022-sept      |  |                |  |                | Mesure complétée  | 2023-mai       |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 69              | <a href="#">Agrandissement et réaménagement du bloc opératoire et de l'unité de retraitement des dispositifs médicaux de l'Hôpital Santa Cabrini</a> | 06 – Montréal | En réalisation                                     | 138,2   | 13,0  | 151,2  |   |                |  |                |  |                |   |                |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 70              | <a href="#">Agrandissement et modernisation de l'Hôpital de Lachine du Centre universitaire de santé McGill</a>                                      | 06 – Montréal | En réalisation                                     | 260,3   | 107,5   | 367,8  |   |                |  |                | Mesure complétée   | 2022-août      |   |                |

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**

**Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 31 mai 2026 (données au 31 mars 2026)**

| Identification du projet                      |          |  |                              | État d'avancement du projet                        |   |   |  | Application des mesures d'accélération  |                |  |                |  |                |   |                |
|---|----------|--|------------------------------|--|---|---|--|---|----------------|--|----------------|--|----------------|---|----------------|
| Ministère                                     | # Projet | Nom du projet <sup>1</sup>   | Région                       | Étape (étude, planification, réalisation, terminé) | Investissements engagés probables en date du 31 mars 2026 <sup>2</sup> (en M\$) | Investissements à venir <sup>2</sup> (en M\$) | Investissements totaux <sup>2</sup> (en M\$) | Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'acquisition de biens (expropriation) <sup>3</sup> | Date (AAAA-MM) | Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'occupation du domaine de l'État (droits nécessaires à la réalisation des travaux) <sup>3</sup> | Date (AAAA-MM) | Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'environnement <sup>3</sup> | Date (AAAA-MM) | Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'aménagement et urbanisme <sup>3</sup> | Date (AAAA-MM) |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 71       | <a href="#">Agrandissement et modernisation de l'Hôpital de Verdun</a>   | 06 – Montréal                | En réalisation                                     | 352,4   | 32,7  | 385,2  |   |                |  |                |  |                |   |                |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 72       | <a href="#">Réaménagement du Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation Dominique-Savio à Montréal dans l'arrondissement d'Achilles-Cartier</a> | 06 – Montréal                | En réalisation                                     | 54,1  | 14,7  | 68,9   |   |                |  |                |  |                |   |                |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 73       | Construction – Maison des aînés – Est de Gatineau  | 07 – Outaouais               | Terminé  | 70,4  | 2,6   | 72,9   |   |                |  |                |  |                |   |                |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 74       | Construction – Maison des aînés – Gatineau   | 07 – Outaouais               | Terminé  | 53,0  | 2,1   | 55,1   |   |                |  |                |  |                |   |                |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 75       | <a href="#">Construction d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) à Maniwaki</a>  | 07 – Outaouais               | En réalisation                                     |   |   |  |   |                |  |                |  |                |   |                |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 76       | <a href="#">Construction de plus de 170 lits en milieu hospitalier en Outaouais</a>  | 07 – Outaouais               | En planification                                   |   |   |  | Avis d'information transmis   | 2022-sept      |  |                |  |                | Intervention gouvernementale  | 2020-déc       |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 77       | Construction – Maison des aînés – Alma   | 02 – Saguenay–Lac-Saint-Jean | Terminé  | 79,0  | 2,0   | 81,0   |   |                |  |                |  |                |   |                |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 78       | Construction – Maison des aînés – Saguenay   | 02 – Saguenay–Lac-Saint-Jean | Terminé  | 77,5  | 0,0   | 77,5   |   |                |  |                |  |                |   |                |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 79       | Construction – Maison des aînés – Roberval   | 02 – Saguenay–Lac-Saint-Jean | Terminé  | 77,5  | 0,0   | 77,5   |   |                |  |                |  |                |   |                |

## Ministère de la Santé et des Services sociaux

### Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 31 mai 2026 (données au 31 mars 2026)

| Identification du projet                      |          |  |                              | État d'avancement du projet                        |   |   |  | Application des mesures d'accélération  |                |  |                |  |                |   |                |
|---|----------|--|------------------------------|--|---|---|--|---|----------------|--|----------------|--|----------------|---|----------------|
| Ministère                                     | # Projet | Nom du projet <sup>1</sup>   | Région                       | Étape (étude, planification, réalisation, terminé) | Investissements engagés probables en date du 31 mars 2026 <sup>2</sup> (en M\$) | Investissements à venir <sup>2</sup> (en M\$) | Investissements totaux <sup>2</sup> (en M\$) | Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'acquisition de biens (expropriation) <sup>3</sup> | Date (AAAA-MM) | Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'occupation du domaine de l'État (droits nécessaires à la réalisation des travaux) <sup>3</sup> | Date (AAAA-MM) | Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'environnement <sup>3</sup> | Date (AAAA-MM) | Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'aménagement et urbanisme <sup>3</sup> | Date (AAAA-MM) |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 80       | <a href="#">Agrandissement du bloc opératoire de l'Hôpital de Chicoutimi</a>         | 02 – Saguenay–Lac-Saint-Jean | En planification                                   |   |   |  |   |                |  |                |  |                | Mesure complétée  | 2023-juil      |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 81       | <a href="#">Agrandissement du bloc opératoire de l'Hôpital de Dolbeau-Mistassini</a> | 02 – Saguenay–Lac-Saint-Jean | En réalisation                                     | 63,4  | 6,9   | 70,3   |   |                |  |                |  |                |   |                |

Note 1: Un nom de projet peut être différent de celui publié au tableau de bord des projets d'infrastructure. Les liens hypertextes sont disponibles pour les projets publiés au tableau de bord des projets d'infrastructure.

Note 2: Ces informations sont complétées uniquement pour les projets à l'étape de réalisation ou terminés étant donné que les paramètres de coût et d'échéancier d'un projet ne sont pas approuvés et rendus publics pour les projets à l'étape de l'étude ou de planification.

Note 3: Si une mesure est utilisée plusieurs fois pour un même projet d'infrastructure, le jalon le plus tardif qui est franchi est inscrit.

Note 4: Ce projet a été retiré car le besoin sera comblé par la réalisation du projet de reconstruction du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Saint-Eusèbe à Joliette (#35).

Note 5: Ce projet a été retiré car le besoin sera comblé par la réalisation du projet de reconstruction du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Nicolet (#62).

Note 6: Ce projet a été retiré puisqu'une solution immobilière révisée permettra de répondre au besoin.