

Plan de travail 2025-2026

Restauration des sites miniers abandonnés

Novembre 2025

MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DES FORÊTS



Note au lecteur

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) élabore un plan de travail annuel afin de présenter les actions à réaliser dans le contexte de la restauration des sites miniers abandonnés inscrits sous sa responsabilité au Passif au titre des sites contaminés (PTSC). Les obligations liées au réaménagement et à la restauration de sites contaminés sous la responsabilité du gouvernement ou pouvant, de façon probable, relever de sa responsabilité, sont répertoriées à titre de PTSC. Pour le présent exercice, l'ensemble des données présentées est en date du 31 mars 2025.

Le nombre de sites miniers abandonnés sous la responsabilité réelle de l'État est passé de 346 au 31 mars 2024 à 338 au 31 mars 2025. Cette diminution s'explique par le retrait de huit sites à la suite de la réévaluation du niveau de responsabilité, ce qui a d'ailleurs entraîné un retard dans la publication du présent plan de travail.

Réalisation

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
Direction de la restauration des sites miniers
5700, 4^e Avenue Ouest, bureau C-318
Québec (Québec) G1H 6R1

Téléphone : 418 627-6278

1 800 363-7233 (sans frais au Canada et aux États-Unis)

Courriel : services.mines@mrnf.gouv.qc.ca

Diffusion

Cette publication est accessible en ligne uniquement à l'adresse suivante :

<https://mrnf.gouv.qc.ca/mines/restauration-mini%C3%A8re/restauration-des-sites-miniers-abandonnes/>

Photographies de la page couverture :

Site Molybdenite Corporation, ministère des Ressources naturelles et des Forêts

© Gouvernement du Québec

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2025

ISBN 978-2-555-02438-0 (PDF)

ÉTAPES D'UN PROJET DE RESTAURATION D'UN SITE MINIER ABANDONNÉ SOUS LA RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT

Étape	Activité	Description
Acquisition de données	Réalisation d'études de caractérisation environnementale de site (CES) — phases I, II et III	Ensemble des actions qui permettent de déterminer les risques de contamination et leurs emplacements, la présence et l'envergure de la contamination (le cas échéant) ainsi que les enjeux et les répercussions qui en découlent.
	Réalisation d'études connexes	Études dans des domaines tels que la géotechnique, la mécanique des roches, etc., pouvant être requises en fonction des particularités de chaque site minier abandonné.
Scénarios et plan de restauration	Élaboration de scénarios de restauration	Détermination des critères de conception adaptés à chaque site pour tenir compte de ses particularités et de ses enjeux.
	Validation et sélection du ou des scénarios de restauration	Validation du ou des scénarios de restauration à partir, notamment, d'une analyse de risques, de la révision par les pairs et d'études de validation, le cas échéant.
	Élaboration du plan de restauration	Conception de l'ingénierie préliminaire pour un ou plusieurs scénarios de restauration.
	Obtention des autorisations pour les travaux de restauration	Demandes de permis et autorisations auprès des ministères et organismes (provincial, fédéral, municipal, etc.), pour chacune des phases des travaux associées au plan de restauration.
	Préparation des plans et devis pour construction associés au plan de restauration	Documents techniques décrivant les travaux en vue de leur réalisation par un entrepreneur.
Travaux de restauration	Réalisation des travaux de restauration	Mise en œuvre du ou des scénarios de restauration élaborés, y compris l'attribution de contrats à un ou des entrepreneurs pour la réalisation des travaux, le suivi de la réalisation et l'acceptation finale des travaux.
Suivi et entretien postrestauration	Suivi de la qualité environnementale des eaux (surface et souterraine)	Activités de vérification des travaux réalisés en lien avec les objectifs environnementaux.
	Suivi agronomique	Activités de vérification des travaux réalisés en lien avec les objectifs agronomiques.
	Entretien des ouvrages d'ingénierie et des aménagements connexes	Activités permettant d'assurer la pérennité des ouvrages d'ingénierie et des aménagements connexes faisant partie du plan de restauration.

AUTRES ACTIVITÉS REQUISES PENDANT LES ÉTAPES MENANT À UN PROJET DE RESTAURATION D'UN SITE MINIER ABANDONNÉ SOUS LA RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT

Étape	Activité	Description
Activité requise jusqu'à l'étape des scénarios de restauration et du plan de restauration	En cours de planification	Planification requise pour les sites pour lesquels une étude de CES ou des scénarios de restauration doivent débiter.
Activités pouvant être requises à chacune des étapes d'un projet de restauration	Application du Cadre de référence pour la gestion des sites contaminés sous la responsabilité de l'État	Le Cadre de référence prévoit des méthodes de travail permettant de classer les sites et de prioriser les interventions en fonction des risques associés à la santé humaine et à l'environnement, par l'obtention de cote. Ainsi, des délais maximaux recommandés pour entreprendre les interventions de caractérisation environnementale et de restauration sont obtenus pour chaque cote. Ces méthodes doivent continuer à être appliquées à chaque étape afin de déterminer la cote appropriée. Les cotes de priorisation (caractérisation ou restauration) pouvant être obtenues et leurs délais respectifs sont les suivants : CARACTÉRISATION – PC-3 (3 ans) – PC-2 (5 ans) – PC-1 (7 ans) RESTAURATION (SCÉNARIOS DE RESTAURATION) – PI-3M (5 ans) – PI-2M (10 ans) – PI-1M (15 ans)
Activité requise avant l'application du Cadre de référence	En cours d'évaluation	Procéder à l'évaluation des sites miniers abandonnés qui pourraient passer sous la responsabilité réelle du MRNF dans le PTSC en fonction des critères de référence de contamination ou des conclusions formulées à la suite de vérifications juridiques.

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS PRÉVUES EN 2025-2026

Étape menant à la restauration d'un site minier abandonné sous la responsabilité de l'État ¹	Activité	Nombre de sites	Budget prévu
Acquisition de données	Études de CES — phase I, II ou III	12	259 500 \$
	Études connexes	3	3 257 408 \$
Scénarios et plans de restauration	Élaboration de scénarios de restauration jusqu'à la préparation des plans et devis pour construction associés au plan de restauration	2	509 500 \$
Travaux de restauration	Réalisation des travaux de restauration	3	34 618 523 \$
Suivi et entretien postrestauration	Suivis environnementaux et agronomiques, et entretien des ouvrages d'ingénierie et des aménagements connexes	22	6 195 082 \$
Autres activités requises ¹			
En cours de planification	Planification d'activités pour les sites dont une étude de CES ou des scénarios de restauration doivent débiter selon les délais fixés par le Cadre de référence	296	468 000 \$
TOTAL (SITES MINIERES ABANDONNÉS, INSCRITS AU PTSC, SOUS LA RESPONSABILITÉ RÉELLE DU MRNF)		338	45 308 013 \$
En cours d'évaluation	Évaluation des carrières et des sablières qui pourraient passer sous la responsabilité réelle du MRNF dans le PTSC en fonction des critères de référence de contamination ou des conclusions formulées à la suite de vérifications juridiques	8	—
TOTAL (INCLUANT LES CARRIÈRES ET LES SABLIERES EN COURS D'ÉVALUATION)		346	45 308 013 \$

¹ Des vérifications juridiques peuvent être réalisées lors des différentes étapes d'un projet de restauration aux fins d'identification de responsabilité. Par conséquent, la vérification juridique n'est pas présentée comme une étape distincte dans le tableau pour éviter le comptage en double de sites.

ACQUISITION DE DONNÉES (études de CES — phases I, II ou III)

Région	Nom du site	Nombre de sites	Statut	Travaux prévus en 2024-2025	Budget prévu
Abitibi-Témiscamingue	Arntfield	1	À réaliser	Historique du site	14 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Guinard	1	À réaliser	Historique du site	14 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Normetmar	1	À réaliser	Étude de CES — phase III	100 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Pierre Beauchemin	1	À réaliser	Historique du site	14 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Quésabé	1	À réaliser	Historique du site	14 500 \$
Chaudière-Appalaches	Montréal Coleraine	1	À réaliser	Historique du site	14 500 \$
Estrie	St-Robert-Metals	1	À réaliser	Historique du site	14 500 \$
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	Fédéral-22B16	1	À réaliser	Historique du site	14 500 \$
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	Sullipek	1	À réaliser	Historique du site	14 500 \$
Nord-du-Québec	Copper Cliff	1	À réaliser	Historique du site	14 500 \$
Nord-du-Québec	Copper Rand (parc)	1	À réaliser	Historique du site	14 500 \$
Nord-du-Québec	Kokko Creek	1	À réaliser	Historique du site	14 500 \$
TOTAL		12	Budget total 2025-2026		259 500 \$

NOTE :

Il est à noter que pour chaque site à l'étape de l'acquisition de données, une inspection est réalisée annuellement ou tous les deux ans afin d'effectuer une vigie et d'assurer notamment la pérennité des ouvrages ou des infrastructures.

ACQUISITION DE DONNÉES (études connexes)

Région	Nom du site	Nombre de sites	Statut	Travaux prévus en 2025-2026	Budget prévu
Abitibi-Témiscamingue	Darius (O'Brien)	1	À terminer	Finalisation de l'étude géotechnique	573 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Molybdenite Corporation	1	À réaliser	Études géotechniques et géomécaniques	2 300 000 \$
Nord-du-Québec	Asbestos Hill	1	À réaliser	Études d'ingénierie (multidisciplinaires), suivi de la qualité de l'eau de surface et des sédiments ainsi que des travaux de recherche	384 408 \$
TOTAL		3	Budget total 2025-2026		3 257 408 \$

NOTE :

Il est à noter que pour chaque site à l'étape de l'acquisition de données, une inspection est réalisée annuellement ou tous les deux ans afin d'effectuer une vigie et d'assurer notamment la pérennité des ouvrages ou des infrastructures.

SCÉNARIOS ET PLANS DE RESTAURATION

Région	Nom du site	Nombre de sites	Statut	Travaux prévus en 2024-2025	Budget prévu
Abitibi-Témiscamingue	Beattie (parc)	1	À réaliser	Analyse d'un scénario de restauration conceptuel	9 500 \$
Laurentides	St-Lawrence Columbum	1	En cours de réalisation	Poursuite des scénarios de restauration et obtention du rapport final de l'étude géomécanique	500 000 \$
TOTAL		2	Budget total 2025-2026		509 500 \$

RÉALISATION DE TRAVAUX DE RESTAURATION

Région	Nom du site	Nombre de sites	Statut	Travaux prévus en 2025-2026	Budget prévu
Abitibi-Témiscamingue	Manitou	1	En cours de réalisation	Déposition de résidus provenant de la mine Goldex et début de la construction de la couverture à effet de barrière capillaire (CEBC)	15 093 273 \$
Abitibi-Témiscamingue	Preissac Molybdenite	1	À réaliser	Travaux de restauration de l'affluent du lac Fontbonne	4 519 750 \$
Nord-du-Québec	Principale	1	À réaliser	Début des travaux de restauration du parc A (ouverture de la carrière) et des travaux de réhabilitation des stériles contaminés aux hydrocarbures. Poursuite de la conception de l'ingénierie préliminaire et détaillée pour la restauration des parcs B et C	15 005 500 \$
TOTAL		3	Budget total 2025-2026		34 618 523 \$

SUIVI ET ENTRETIEN POSTRESTAURATION

Région	Nom du site	Nombre de sites	Statut	Travaux prévus en 2025-2026	Budget prévu ¹
Abitibi-Témiscamingue	Aldermac	1	En cours de réalisation	Échantillonnage d'eau et inspection du site, travaux de recherche et travaux d'entretien postrestauration (remise en végétation)	1 031 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Barvue	1	En cours de réalisation	Échantillonnage d'eau et inspection du site, travaux de recherche et travaux d'entretien postrestauration (travaux d'ingénierie pour le drainage)	228 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	East-Sullivan	1	En cours de réalisation	Échantillonnage d'eau et inspection du site, travaux de recherche et travaux d'entretien postrestauration (travaux de réfection du chemin de services et inspections statutaires des digues)	713 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Les Terrains Aurifères	1	En cours de réalisation	Échantillonnage d'eau et inspection du site et travaux d'entretien postrestauration (remise en végétation)	221 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Lorraine	1	En cours de réalisation	Échantillonnage d'eau et inspection du site, travaux de recherche et, si requis, travaux d'entretien postrestauration	24 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Normétal	1	En cours de réalisation	Échantillonnage d'eau et inspection du site et, si requis, travaux d'entretien postrestauration	26 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Preissac	1	En cours de réalisation	Échantillonnage d'eau, inspection du site et travaux d'entretien postrestauration (ingénierie pour la digue)	361 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Siscoe	1	En cours de réalisation	Échantillonnage d'eau et inspection du site et, si requis, travaux d'entretien postrestauration	25 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Stadacona	1	En cours de réalisation	Échantillonnage d'eau et inspection du site et, si requis, travaux d'entretien postrestauration	21 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Sullivan	1	En cours de réalisation	Échantillonnage d'eau et inspection du site et, si requis, travaux d'entretien postrestauration	20 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Wood Cadillac	1	En cours de réalisation	Échantillonnage d'eau et inspection du site et, si requis, travaux d'entretien postrestauration	28 000 \$
Côte-Nord	Sablière 12K05-001	1	Prévu en 2026-2027	Suivi environnemental	20 000 \$
Estrie	Eustis	1	En cours de réalisation	Échantillonnage d'eau et inspection du site et, si requis, travaux d'entretien postrestauration	27 000 \$
Estrie	Suffield	1	En cours de réalisation	Échantillonnage d'eau et inspection du site et, si requis, travaux d'entretien postrestauration	33 500 \$
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	Candego	1	En cours de réalisation	Échantillonnage d'eau et inspection du site et, si requis, travaux d'entretien postrestauration	21 000 \$

SUIVI ET ENTRETIEN POSTRESTAURATION

Région	Nom du site	Nombre de sites	Statut	Travaux prévus en 2025-2026	Budget prévu ¹
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	Mines Madeleine	1	En cours de réalisation	Échantillonnage d'eau, inspection du site et travaux d'entretien postrestauration (études et travaux d'ingénierie pour les digues)	1 346 000 \$
Laurentides	Asbury Graphite	1	En cours de réalisation	Échantillonnage d'eau et inspection du site et, si requis, travaux d'entretien postrestauration	21 000 \$
Mauricie	Somex	1	En cours de réalisation	Échantillonnage d'eau et inspection du site et, si requis, travaux d'entretien postrestauration	23 000 \$
Nord-du-Québec	Lemoine	1	En cours de réalisation	Échantillonnage d'eau et inspection du site et, si requis, travaux d'entretien postrestauration	21 000 \$
Nord-du-Québec	Opémiska	1	En cours de réalisation	Échantillonnage d'eau, inspection du site et travaux d'entretien postrestauration (débroussaillage)	121 000 \$
Outaouais	Lac Renzy	1	En cours de réalisation	Échantillonnage d'eau, suivi du lac, inspection du site et, si requis, travaux d'entretien postrestauration	75 000 \$
Outaouais	New Calumet	1	En cours de réalisation	Échantillonnage d'eau, inspection du site, travaux de recherche et travaux d'entretien postrestauration (étude géotechnique du barrage)	1 788 082 \$
TOTAL		22	Budget total 2025-2026		6 195 082 \$

NOTES :

¹ Les budgets alloués aux sites varient selon divers facteurs, notamment la complexité, la nature des travaux de recherche ou d'entretien adaptés, les caractéristiques de chaque site, etc.

EN COURS DE PLANIFICATION (sites dont une étude de CES ou un scénario de restauration est requis)

Région	Nom du site	Nombre de sites	Statut	Travaux prévus en 2025-2026	Budget prévu ¹
Abitibi-Témiscamingue	Abbeville	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Abcourt (halde)	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Adanac	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Akasaba	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Anglo-Rouyn	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Ansil	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Arrowhead	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Aubelle	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Beaudry (carrière)	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Belleterre (infrastructures)	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Bevcon	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Black Cliff	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Blairdon	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Blondeau Nickel	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Bouscadillac	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Buffadison	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Chimo	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Claremont	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Claverny	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Cournor	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Delbridge	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Denain	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Donalda	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Dorval Beacon, parc	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Duvan Copper	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$

EN COURS DE PLANIFICATION (sites dont une étude de CES ou un scénario de restauration est requis)

Région	Nom du site	Nombre de sites	Statut	Travaux prévus en 2025-2026	Budget prévu ¹
Abitibi-Témiscamingue	East-Waite	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Fisher	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Fontana	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Garney	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Granada (ancien parc)	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Inmont Copper	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Kewagama	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Lac Fortune Ouest	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Lacoma	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Lapa (Zulapa)	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Lapaska	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Lucien Béliveau	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	McWatters	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	New Bidlamaque	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	New Marlon	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Nortrac	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Pandora	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Perron	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Powell (Rouyn)	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Québec Explorers	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Québec Lithium (ancien parc)	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Randall	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Regcourt	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Resenore	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Sablière 32C04-014	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$

EN COURS DE PLANIFICATION (sites dont une étude de CES ou un scénario de restauration est requis)

Région	Nom du site	Nombre de sites	Statut	Travaux prévus en 2025-2026	Budget prévu ¹
Abitibi-Témiscamingue	Silidor	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Simon Ouest	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	South Tiblemont	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Stabell	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Standard Gold Mines	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Swanson	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Thompson Cadillac	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Vauze	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Venus	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Vianor	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Waite Ackerman	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Waite-Amulet	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Wendell	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	West Malartic	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Abitibi-Témiscamingue	Wrightbar	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Bas-Saint-Laurent	Uniquartz	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Chaudière-Appalaches	Continental	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Côte-Nord	Burnt Creek (Schefferville)	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Côte-Nord	Dépôt pétrolier (Schefferville)	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Côte-Nord	Ferriman (Schefferville)	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Côte-Nord	Fleming no3 (Schefferville)	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Côte-Nord	Fleming no7 (Schefferville)	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Côte-Nord	French (Schefferville)	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Côte-Nord	Gagnon (Schefferville)	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Côte-Nord	Gagnon-A (Schefferville)	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$

EN COURS DE PLANIFICATION (sites dont une étude de CES ou un scénario de restauration est requis)

Région	Nom du site	Nombre de sites	Statut	Travaux prévus en 2025-2026	Budget prévu ¹
Côte-Nord	Knox (Schefferville)	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Côte-Nord	Retty (Schefferville)	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Côte-Nord	Rowe (Schefferville)	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Côte-Nord	Star Creek (Schefferville)	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Côte-Nord	Lac Jeannine	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Estrie	Van Reet	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Nord-du-Québec	Abitibi-Asbestos	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Nord-du-Québec	Cartwright	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Nord-du-Québec	Cedar Bay	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Nord-du-Québec	Certac	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Nord-du-Québec	Chesbar	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Nord-du-Québec	Flordin	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Nord-du-Québec	Grandroy	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Nord-du-Québec	Icon Sullivan	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Nord-du-Québec	Jaculet	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Nord-du-Québec	Joe Mann (parc) ²	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Nord-du-Québec	Joutel Copper	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Nord-du-Québec	Lac Garon	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Nord-du-Québec	Lac Rose	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Nord-du-Québec	New Hosco	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Nord-du-Québec	Phelps Dodge	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Nord-du-Québec	Québec-Chibougamau	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Nord-du-Québec	Radiore	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Nord-du-Québec	Rollmac	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Nord-du-Québec	Sablière 33F13-003	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$

EN COURS DE PLANIFICATION (sites dont une étude de CES ou un scénario de restauration est requis)

Région	Nom du site	Nombre de sites	Statut	Travaux prévus en 2025-2026	Budget prévu ¹
Nord-du-Québec	Sites d'exploration sur le territoire Eeyou Istchee — Baie-James ³	192	À réaliser	Inventaire et nettoyage des sites, et planification d'activités ultérieures	—
Outaouais	Asselin	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Outaouais	Back (Lac Smith)	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Outaouais	Bertrand	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
Outaouais	Lac Jake	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieures	4 500 \$
TOTAL		296	Budget total 2025-2026		468 000 \$

NOTES :

Il est à noter que pour chaque site en cours de planification, une inspection est réalisée annuellement ou tous les deux ans afin d'effectuer une vigie et de veiller notamment à la pérennité des ouvrages et des infrastructures.

¹ Les budgets alloués aux sites peuvent varier selon divers facteurs, notamment les besoins associés à la vigie (ex. : inspections supplémentaires pour une digue).

² Aucun budget n'est prévu dans le PTSC étant donné l'existence d'un compte à fin déterminée pour ce site.

³ Les sommes investies en 2025-2026 seront proportionnelles aux travaux réalisés selon les dispositions prévues par l'entente.

EN COURS D'ÉVALUATION

Région	Nom du site	Nombre de sites	Statut	Travaux prévus en 2025-2026	Budget prévu ¹
Abitibi-Témiscamingue	Sablière NE 32D01-003	1	En cours	Évaluation de la présence potentielle de contamination	–
Abitibi-Témiscamingue	Sablière 32D03-005	1	En cours	Évaluation de la présence potentielle de contamination	–
Abitibi-Témiscamingue	Sablière 32D10-024	1	En cours	Évaluation de la présence potentielle de contamination	–
Abitibi-Témiscamingue	Sablière 32D11-010	1	En cours	Évaluation de la présence potentielle de contamination	–
Côte-Nord	Sablière 22F08-007	1	En cours	Évaluation de la présence potentielle de	–
Estrie	Carrière 21E11-006	1	En cours	Évaluation de la présence potentielle de contamination	–
Estrie	Carrière 21E11-008	1	En cours	Évaluation de la présence potentielle de contamination	–
Nord-du-Québec	Sablière 32I04-008	1	En cours	Évaluation de la présence potentielle de contamination	–
TOTAL		8	Budget total 2025-2026		–

NOTES :

Une évaluation est en cours pour déterminer si ces carrières ou ces sablières pourraient passer sous la responsabilité réelle du MRNF dans le PTSC en fonction des critères du Cadre de référence ou des conclusions formulées à la suite de vérifications juridiques.

¹ Aucun budget n'est planifié durant le processus d'évaluation.

